

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **29/1/ 2015** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **2/29-1-2015** Αριθ. Απόφασης: **35/2015**

Στη Ρόδο σήμερα **29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Γραμματέας</b>
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	37. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»</b>
13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»</b>
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>
	43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- <b>Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

**Θ Ε Μ Α 4.9 : Χορήγηση 2<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου».**

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 16/5076/2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμό 335/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που επικαιροποιήθηκε με την ΑΠ 30639/σχετ.24363/15-05-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης **«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου»** στο Σαραντόπουλο Δημήτριο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κο με πτυχίο τάξης Α' για μελέτες κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες).
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την λήψη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το **σύνολο** των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον χώρο του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου και περιλαμβάνει: Τροποποίηση και έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του αρχικού έργου «ΧΥΤΑ Δήμου Ροδίων» και των επιπλέον δυο έργων α) «Κυττάρου Επείγουσας Επέκτασης του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» β) «Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών», ως μία ενιαία εγκατάσταση.
3. Η σύμβαση ποσού 16.788,56 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 21-07-14 με συμβατικό χρόνο περαίωσης 90 ημερολογιακές ημέρες. Στο χρόνο αυτό

προσμετράται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την λήψη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (ενδεικτικά αναφέρονται οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. και Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

4. Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 2/114336/17-10-2014 έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τον μελετητή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να ελεγχθεί από τους επιβλέποντες και στη συνέχεια να αποσταλεί στο ΠΕ.ΧΩ. ΣΧΕ για την Τροποποίηση και έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
5. Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 2/114339/17-10-2014 έγγραφο κατατέθηκε αίτηση για παράταση προθεσμίας, ενενήντα (90) ημερών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την υπ' αριθμόν 648/10-11-2014 απόφασή του χορήγησε παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20/01/2015. Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις που αφορά στις γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών.
6. Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 16/4278/20-01-2015 έγγραφο ο μελετητής αιτήθηκε νέα παράταση πέντε (5) μηνών καθώς αναμένονται ακόμα γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών για τις οποίες δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο χρόνος απόκρισης και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο μελετητής.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/05 παρ.3 προβλέπεται η χορήγηση παράτασης, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ότι εκκρεμούν οι γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προτείνουμε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 την παράταση εκπόνησης της μελέτης κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες.

#### **Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο :**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου», κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία 20/06/15.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος, Κ.Πότσος, Χ.Χατζηευθυμίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσιδή, Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία**

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος ψήφισε «κατά»

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου», κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία 20/06/15.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ