



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος  
Τηλ. Επικ/νίας. : 2241-3-61304, 2241-3-61359 [dimotiki@rhodes.gr](mailto:dimotiki@rhodes.gr),  
[www.rhodes.gr](http://www.rhodes.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**Από το πρακτικό της με αριθμό 07<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 02<sup>ης</sup> Απριλίου 2024**

**Αριθμός Απόφασης 177/2024**

**Περίληψη**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης**

**Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021".**  
(Εισήγηση με α/α 13976/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα **Τρίτη 02<sup>η</sup> Απριλίου 2024** και ώρα **09:00**, συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου**, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 2/2-1-2024 Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.: ΨΨ07Ω1Ρ-ΒΩΛ «Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου»), με την υπ' αρ. 2/16228/29.03.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την εγκύκλιο 374 του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αλέξανδρος Βασιλείος Κολιάδης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο **εννέα (9)** μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά **(07)** και ονομαστικά ως εξής:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>01. Κολιάδης Αλέξανδρος – Βασιλείος Πρόεδρος Δ.Ε.&amp; Δήμαρχος Ρόδου</b>	<b>01. Τσίκκης Δημήτριος</b>
<b>02. Χαλκιάς Κωνσταντίνος</b>	<b>02. Στάμος Αθανάσιος</b>
<b>03. Καρατζιάς Δημήτριος</b>	<b>03. Καμπούρης Τηλέμαχος</b>
<b>04. Λάμπης Χρυσοβαλάντης</b>	
<b>05. Βαρέλης Γεώργιος</b>	
<b>06. Παπαγεωργίου Σαββίνα</b>	

<p><b>07. Ζανεπούλλης</b> Δημήτριος – Αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Τσίικη Δημητρίου</p>	
---	--

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα **τριάντα τρία (33)** θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για τρία **(03)** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 13976/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα:** Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021".

1. Τη θεωρημένη από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου: **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021"**, προϋπολογισμού 670.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
2. Την με αρ. 322/09-05-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
3. Τη με αριθμό 429/7-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε» , με μέση έκπτωση προσφοράς 14,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 464.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 576.200,00 € με Φ.Π.Α.
4. Το με αρ. πρωτ. 41697/18-07-2022 έγγραφο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Ρόδου που συνοδεύει την πράξη 38/2022 σύμφωνα με το οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης
5. Τη με αρ. πρ. 16/52836/29-08-2022 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 29-08-2022 με ημερομηνία περάτωσης εργασιών 01-03-2023 (6 μήνες από την υπογραφή της)
6. Τη με αριθμό 116/28-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία δόθηκε παράταση έως 29-06-2023
7. Τη με αριθμό 385/25-08-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία δόθηκε παράταση έως 29-10-2023
8. Τη με αριθμό 513/03-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία δόθηκε παράταση έως 29-03-2024
9. Με την α.π. 15743/27-03-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως και 29-08-2024 για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω αίτηση του όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται η ανάγκη εκτέλεσης εξωσυμβατικών εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ που έχει συνταχθεί και έχει σταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου προς γνωμοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητη την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που προέκυψαν λόγω της τροποποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου όπως προκύπτει από τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ που έχει συνταχθεί και έχει σταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου προς γνωμοδότηση και

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021", έως και την 29-08- 2024.

**Η Επιτροπή****Λαμβάνοντας υπ' όψιν,**

- Την εισήγηση με α/α 13976/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και τις εγκυκλίου 374 του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75),
- Τις διατάξεις του άρθρων 72 και 73 του Ν. 3852/2010, την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του Νόμου 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023) και εφεξής με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
- Την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής όπως περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Δημήτριος Ζανετούλλης ψήφισε «**ΚΑΤΑ**»)

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021", έως και την 29-08- 2024.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 177/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Αλέξανδρος Βασιλείος Κολιάδης****ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χαλκιάς** Κωνσταντίνος  
**Καρατζιάς** Δημήτριος  
**Λάμπης** Χρυσοβαλάντης  
**Βαρέλης** Γεώργιος  
**Παπαγεωργίου** Σαββίνα  
**Ζανετούλλης** Δημήτριος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Αλέξανδρος Βασιλείος Κολιάδης  
Δήμαρχος Ρόδου**