

ΑΔΑ: 7ΧΥ2Ω1Ρ-ΓΓΙ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **17/2/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **3/17-2-2017** Αριθ. Απόφασης: **101/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **17 Φεβρουαρίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	<b>29.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
<b>2.</b> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>30.</b> ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>3.</b> ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>4.</b> ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>5.</b> ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>6.</b> ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
<b>7.</b> ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>8.</b> ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>9.</b> ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	<b>31.</b> ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>10.</b> ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
<b>11.</b> ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>12.</b> ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	<b>32.</b> ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
<b>13.</b> ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>33.</b> ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»</b>
<b>14.</b> ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>15.</b> ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>34.</b> ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
<b>16.</b> ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	<b>35.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ</b>

	(δικ/νος)
<b>17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ</b>	<b>36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ</b> ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b> (δικ/νος)
<b>18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ</b> ΦΛΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	
<b>22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ</b> ΜΑΡΙΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ</b> ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
<b>27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>	
<b>28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ</b> ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- <b>Ανεξάρτητη Δημοτική</b> <b>Σύμβουλος</b> (δικ/νη)	<b>6.</b> ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ</b> <b>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b> (δικ/νος)
<b>2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b> (δικ/νος)	<b>7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b> (δικ/νος)
	<b>8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ</b> (δικ/νη)
<b>3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ</b> (δικ/νος)	<b>10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ</b> ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Γραμματέας</b> (δικ/νος)
<b>4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ</b> (δικ/νος)	<b>11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b> (δικ/νη)
<b>5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ</b> (δικ/νος)	<b>12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ</b> ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

**Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης.**

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ. Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της Ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

**Θ Ε Μ Α 4.17 : Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα Έργα στη Δ. Ε. Ιαλυσού)», αρ. πρωτ. 2/8875/2017.**

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του σώματος την αρ. πρωτ. 2/8875/07-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμό 249/13-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελέγχθηκε με το υπ' αριθμό οικ. 53.799/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα Έργα στη Δ.Ε. Ιαλυσού)**», με προϋπολογισμό 425.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%, με τα οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «**P.&C. DEVELOPMENT S.A.**».

2. Το συμφωνητικό ύψους 238.608,81 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) υπογράφηκε στις 16-10-2015 και προέβλεπε προθεσμία περαίωσης του έργου 6 μήνες, ήτοι μέχρι τις 16-04-2016.

3. Για το εν λόγω έργο έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑΕ 30-7333.0064, από πιστώσεις ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 067).

4. Με το υπ' αριθμό 16/23.327/30-03-2016 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28-05-2016.

5. Με το υπ' αριθμό 16/52.490/29-06-2016 έγγραφο του ο Ανάδοχος προβαίνει σε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών-όχληση του έργου για τους λόγους που περιγράφει αναλυτικά την αίτησή του.

6. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 686/2016 Απόφαση, Αρ. Πρακτικού 10/19-09-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών βάσει της εγκεκριμένης Παράτασης, ήταν στις 31-10-2016.

7. Η εξόφληση του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού έγινε στις 16-12-2016. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διακοπής εργασιών (29-06-2016) έως την ημερομηνία εγκεκριμένης παράτασης (31-10-2016) είναι 125 ημέρες.

8. Με το υπ' αριθμό 16/107333/20-12-2016 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών από την ημερομηνία εξόφλησης του 2ου λογαριασμού κατά ίσο χρονικό διάστημα, δηλαδή κατά 125 ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 20/04/2017

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 20-04-2017

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα Έργα στη Δ.Ε. Ιαλυσού)» από

τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες χορηγηθείσες παρατάσεις (31-10-2016) μέχρι 20-04-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία**

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη και των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν « κατά»,

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα Έργα στη Δ.Ε. Ιαλυσού)**» από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες χορηγηθείσες παρατάσεις (31-10-2016) μέχρι 20-04-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ