

ΑΔΑ: 72ΒΚΩ1Ρ-Ρ4Λ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **17/2/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **3/17-2-2017** Αριθ. Απόφασης: **103/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **17 Φεβρουαρίου 2017** ημέρα Παρασκευή και ώρα **13.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος	29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος	
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος	
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

	(δικ/νος)
17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (δικ/νος)
18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος (δικ/νη)	6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος)
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος)	10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας (δικ/νος)
4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)	11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη)
5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (δικ/νος)	12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

Θ Ε Μ Α 4.19 : Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)» αρ.πρωτ.16/8915/2017

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α.Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 16/8915/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως ακολούθως:

1. Με την υπ' αριθμό 59/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που επικαιροποιήθηκε με την ΑΠ 19590/17-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»**στην Διακογεωργίου Γ. Ελίζα, Πολιτικό Μηχ/κο Υδραυλικό με πτυχίο τάξης Α' για μελέτες κατηγορίας 23 (περιβαλλοντικές μελέτες).
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της παραπάνω μελέτης που θα περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην ΥΑ με αριθμ. 171923/20-11-13 (ΦΕΚ 3071B/2013) και στο Ν.4014/11.
3. Η σύμβαση ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 12-04-16 με συμβατικό χρόνο περαίωσης 120 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 12-08-2016.
4. Με την αριθμ. 688/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης κατά (90) ενενήντα ημέρες που έληξε στις 12-11-2016.
5. Ο μελετητής κατέθεσε την υπ'αριθμόν πρωτ. 16/84666/07-10-2016 αίτηση για νέα παράταση προθεσμίας, ζητώντας τουλάχιστον (75) εβδομήντα ημέρες παράταση. Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις στη σύνταξη του τοπογραφικού υπόβαθρου, οι οποίες οφείλονται στις δυσκολίες που υπάρχουν στην παραλαβή των Κτηματολογικών Μεριδων από το Κτηματολόγιο Ρόδου καθώς και στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα λυθεί το πρόβλημα.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/05 παρ.3 προβλέπεται η χορήγηση παράτασης, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από

τη λήξη της και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η υπηρεσία μας δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να εισηγηθεί για το χρόνο της παράτασης λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στο Κτηματολόγιο όσον αφορά την χορήγηση των Κτηματολογικών Μεριδών.

Γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα της παραλαβής των Κτηματολογικών Μεριδών από το Κτηματολόγιο έχει πλέον δρομολογηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της σύνταξης του τοπογραφικού , προτείνουμε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 την παράταση εκπόνησης της μελέτης κατά (180) εκατόν ογδόντα ημέρες αρχομένης από την 12-11-2016.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο :

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαίρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»** κατά (180) εκατόν ογδόντα ημέρες από 12-11-2016 , δηλαδή έως 12-05-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος καθώς και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαίρι**

Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»κατά (180) εκατόν ογδόντα ημέρες ήτοι από 12-11-2016 , έως 12-05-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ