

ΑΔΑ: ΩΒ99Ω1Ρ-2Ξ8
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/3/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **8/30-3-2017** Αριθ. Απόφασης: **230/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **30 Μαρτίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/21625/24.3.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	26. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
	29. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
8. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	31. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος (δικ/νη)	6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (δικ/νος)
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)	

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται:

- Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος .
- Η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπείου Κα Μ.Παπαβασιλείου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Θ Ε Μ Α 3.24: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)''

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Ε.Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.16/14479/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για το θέμα η οποία έχει ως εξής:

- 1) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
Με την με αριθμ . 168/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέματος .
- 2) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 17/05/2016, και τελικός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ». με μέση έκπτωση 48,057%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 252/2016 απόφαση της Οικονομικής που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 64242/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- 3) Το συμφωνητικό του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του αναδόχου στις 4-10-2016 (αρ.πρ. 16/83028/04-10-2016) αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 73.258,63€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου την 4^η Απριλίου του 2017
- 4) Με την υπ' αριθμό απόφαση 28/23-01-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (ο 1ος ΑΠΕ αφορούσε την αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24%).
- 5) Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ αριθμό πρωτ. 16/13298/22-02-2017 αίτημά της ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη

- τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες) που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία έναρξης των εργασιών (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου)
- την αναγκαιότητα σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ και έγκρισης αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο (λόγω αλλαγής του ΦΠΑ) καθώς και
- την ανάγκη τοπογραφικής αποτύπωσης από τον ανάδοχο για την χάραξη του νέου πεζοδρομίου και του κυκλικού κόμβου

προτείνει την χορήγηση παράτασης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου την 4^η Ιουλίου 2017

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού)" κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 4^η Ιουλίου του 2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Πότσος, ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Ι.Γιαννακάκης και Μιχ.Δράκος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού)**» κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 4^η Ιουλίου του 2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ