

ΑΔΑ: 67ΒΒΩ1Ρ-ΟΜ5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/3/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **8/30-3-2017** Αριθ. Απόφασης: **232/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **30 Μαρτίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/21625/24.3.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	26. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
	29. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
8. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	31. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος (δικ/νη)	6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (δικ/νος)
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)	

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται:

- Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος .
- Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπιείου Κα Μ. Παπαβασιλείου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Θ Ε Μ Α 3.26 : Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Ε.Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.16/14474/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για το θέμα η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμόν 562/9-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Η μελέτη του έργου προβλέπει τη μετατροπή του παλαιού Γυμνασίου Σορωνής σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
2. Με την υπ' αριθμόν 149/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με το υπ' αρ. 1846/19-6-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό του από 19-3-2013 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εργοληπτική επιχείρηση: «Τσαταλιός Μ. – Κόσμος Θ. Ο.Ε.».
3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 8183/1-6-2012 και 13635/27-9-2012 αποφάσεις ένταξης και με την υπ αριθμόν πρωτ. 5717/30-08-2016 απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 313,321,322,323,της ΠΝΑ του προγράμματος ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 7 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020..
4. Η υπ' αριθμόν 2/136106/5-11-2013 σύμβαση ποσού 189.795,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ υπογράφηκε στις 5-11-2013, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 240 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης τις 3-7-2014.
5. Με την υπ' αριθμό 186/2016 απόφαση ΔΣ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30 Απριλίου του 2016.
6. Με την υπ αριθμό πρωτ. 16/25858/11-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών εγκρίθηκε η συνέχιση της διακοπής των εργασιών λόγω της μη πληρωμής του 5^{ου} Λογαριασμού του έργου εντός της δίμηνης προθεσμίας από την κατάθεσή του όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν της υπ'αριθμόν 25858/06-04-2016 αίτησης του Αναδόχου για διακοπή.
7. Στις 09/02/2017 πληρώθηκε ο 5^{ος} Λογαριασμός του έργου οπότε την προαναφερθείσα ημερομηνία εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εγκριθεί η διακοπή των εργασιών του έργου.
8. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ' αριθμόν 16/9846/09-02-2017 έγγραφο ζήτησε από τον Ανάδοχο την άμεση συνέχιση των εργασιών από τις 09-02-2017.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση του χρόνου περαίωσης κατά 24

ημερολογιακές ημέρες, για το χρονικό διάστημα από τις 06-4-2016 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών) μέχρι και τις 30-04-2016 (συμβατικός χρόνος περαίωσης εργασιών). Επίσης δικαιούται επιπλέον παράταση κατά 284 ημερολογιακές ημέρες για το «κενό» διάστημα από τις 30-04-2016 έως τις 09-02-2017 (ημερομηνία εντολής επανέναρξης των εργασιών). Τέλος η Υπηρεσία μας συναινεί για χορήγηση επιπλέον 26 ημερών για την επανασύσταση του εργοταξίου και την συγκέντρωση των συνεργείων.

Επομένως η Υπηρεσία μας προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από 30-04-2016 (συμβατική προθεσμία όπως διαμορφώθηκε με τις χορηγηθείσες παρατάσεις) έως τις 31-03-2017

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Μετατροπή Υφιστάμενου Κτιρίου σε Κέντρο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» από τη λήξη της συμβατικής του προθεσμίας 30-04-2016 (όπως διαμορφώθηκε με τις χορηγηθείσες παρατάσεις) έως και 31-03-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08

ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Να ρωτήσω κάτι για αυτό το θέμα. Έχει πάρα πολύ καιρό και έχουμε πάρει πάρα πολλές παρατάσεις, ειδικά για τη Σορωνή, πιστεύω να είναι η τελευταία παράταση. Πρέπει να τελειώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι σωστό αυτό που λέτε αναφέρεται και στην εισήγηση.

ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Είναι στο κέντρο του χωριού και είναι χάλια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σωστό, Κα Μπιλλιά, να επισημανθεί αυτό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Πότσος, ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Ι.Γιαννακάκης και Μιχ.Δράκος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου **«Μετατροπή Υφιστάμενου Κτιρίου σε Κέντρο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής»** από τη λήξη της συμβατικής του προθεσμίας 30-04-2016 (όπως διαμορφώθηκε με τις χορηγηθείσες παρατάσεις) έως και 31-03-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ