

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **4/8/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **18/4-8-2017** Αριθ. Απόφασης: **613/ 2017**

Στη Ρόδο σήμερα **4 Αυγούστου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/60031/31.7.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	<b>25.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
	<b>26.</b> ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>2.</b> ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>3.</b> ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος,</b>	
<b>4.</b> ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
<b>5.</b> ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	<b>27.</b> ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
<b>6.</b> ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>7.</b> ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>8.</b> ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	<b>28.</b> ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>9.</b> ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>10.</b> ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
	<b>29.</b> ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
<b>11.</b> ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>30.</b> ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ</b>
<b>12.</b> ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	<b>31.</b> ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
<b>13.</b> ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	
<b>14.</b> ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
<b>15.</b> ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-	

<b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>16.</b> ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>17.</b> ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
<b>18.</b> ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- <b>Αντιδήμαρχος,</b>	
<b>19.</b> ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
<b>20.</b> ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
<b>21.</b> ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
<b>22.</b> ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>23.</b> ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
<b>24</b> ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	<b>9.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>2.</b> ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	<b>10.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
<b>3.</b> ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>11.</b> ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<b>4.</b> ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>	<b>12.</b> ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
<b>5.</b> ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	<b>13.</b> ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
<b>6.</b> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	<b>14.</b> ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
<b>7.</b> ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Γραμματέας</b>	<b>15.</b> ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
<b>8.</b> ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- <b>Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>	<b>16.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»</b>

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Δ. Σαλαμαστράκης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**Θ Ε Μ Α 3.5: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση-βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλουσού» αρ.πρωτ. 16/59228/2017.**

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ.πρωτ. 16/59228/2017 εισήγηση της Δ/νσης , η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμό 128/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που επικαιροποιήθηκε με την ΑΠ 35205/17-05-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλυσού»** στην μελετήτρια κα. Διακογεωργίου Γ. Ελίζα, Πολιτικό Μηχ/κο, με πτυχίο Α' Τάξης για μελέτες κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) με αριθμό μητρώου 24323.
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της παραπάνω μελέτης που θα περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην ΥΑ με αριθμ. 171923/20-11-13 (ΦΕΚ 3071Β/2013) και στο Ν.4014/11.
3. Η σύμβαση ποσού 8.060,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 09-06-16 με συμβατικό χρόνο περαίωσης 120 ημερολογιακές ημέρες, (αρ. πρωτ. 16/46704/09-06-2016).
4. Με την 87/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, (ΑΔΑ 6ΨΙΩΩ1Ρ-ΝΧΧ), εγκρίθηκε παράταση 141 ημερών, δηλαδή μέχρι την 30-06-2017.
5. Ο μελετητής κατέθεσε την υπ' αριθμόν πρωτ. 16/42192/06-06-2017 αίτηση με την οποία αιτείται παράταση εξαιτίας της καθυστέρησης των διορθωμένων και συμπληρωμένων τοπογραφικών σχεδίων, αιτία για την οποία δεν ευθύνεται ο μελετητής.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/05 παρ.3 προβλέπεται η χορήγηση παράτασης, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της σύνταξης του τοπογραφικού λόγω της αδυναμίας χορήγησης των κτηματολογικών μερίδων από το

Κτηματολόγιο Ρόδου, προτείνουμε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 την παράταση εκπόνησης της μελέτης κατά 173 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.

**Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο :**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλυσού»** κατά 173 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από την 01/07/2017 έως 20/12/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ε.Ατσιδη απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλυσού»** κατά 173 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από την 01/07/2017 έως 20/12/2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ