

ΑΔΑ: ΩΤΝΘΩ1Ρ-Ρ5Χ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **993/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	37. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος	
24. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 4.14 : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου) , αρ. πρωτ.16/96544/2017.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Α.Μπεκίάρης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 16/96544/20-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Η μελέτη του έργου του θέματος με αριθμό 38/14 και προϋπολογισμό 412.612,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό απόφαση 762/19-12-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Με την αριθ. 247/13-7-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (που επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ. 55252/13-8-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου του θέματος σύμφωνα με τα οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 45,54%.
3. Με την υπ' αριθμό 759/9-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που νομιμοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την με αριθ. Πρωτ. 2388/14-1-16 απόφαση της εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου « ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ» από την τεχνική Εταιρεία « ΕΡΓΟΔΟΜΗ Μ.Ι.Κ.Ε.» (αρχική ονομασία) και μετονομάστηκε σε "VAST MAKE Ι.Κ.Ε."
4. Το συμφωνητικό ύψους 238.284,04 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 19/4/2016 αρ. πρωτ. 16/29976 με προβλεπόμενη προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες , προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 19/4/2017.
5. Με την απόφαση Δ.Σ. υπ' αριθμόν 233/30-3-17 εγκρίθηκε η παράταση εργασιών έως τις 9/11/17 .
6. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16/92061-6/11/17 αίτηση του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση έως την 31/12/17 , για την ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο του οικισμού κοντά σε ξενοδοχειακή επιχείρηση που παρέμεινε ανοικτή έως τις 31/10/17 . Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται την παράταση των εργασιών έως 31/12/2017.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 , 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) » έως τις 31/12/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος,Μ. Δράκος,Α.Παπουράς και Ε.Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε.Καρίκη και των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη, οι οποίοι ψήφισαν “κατά”.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)»** έως **31/12/2017**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ