

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/05/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **15/30-05-2023** Αριθ. Απόφασης: **246/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **30^η Μαΐου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/33657/25.05.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	22. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	24. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιδήμαρχος	25. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος	26. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	27. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	31. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	32. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
12. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
13. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
15. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	36. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

	Γραμματέας Δ.Σ.
16. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	37. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	38. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	40. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	41. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	42. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	6. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	7. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Δικαιολογημένος)
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Δικαιολογημένος)	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 39: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Άρση Επικινδυνότητας για την Προστασία Μαθητών λόγω Ζημιών που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία της 25-11-2019 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμό 3067/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ».

Λαμβάνοντας υποψη:

1. Τις με αρ. 8465/26-11-2019, 3492/20-5-2020, 12029/20-11-2020, 4228/20-5-2021 και 10138/23-11-2021 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες κηρύχθηκαν και παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου , Ιαλυσού , Πεταλουδών , Καμείρου , Ατταβύρου , Νότιας Ρόδου , Λινδίων και Καλιθέας του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στις υποδομές της Νήσου Ρόδου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 25η Νοεμβρίου 2019 και τα επακόλουθα προβλήματα που προκλήθηκαν.
2. Την εκ νέου παράταση της κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου , Ιαλυσού , Πεταλουδών , Καμείρου , Ατταβύρου , Νότιας Ρόδου , Λινδίων και Καλιθέας του Δήμου Ρόδου , της Π.Ε. Ρόδου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 25 Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με τη με α.π. 4594/25-5-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:9Ρ7Φ46ΝΠΙΘ-9ΝΑ) , καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις , θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν την 25-11-2019 , δεν έχει ολοκληρωθεί.
3. Τη με αρ. 28/25-2-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» με πίστωση 70.000,00 € για την εκτέλεσή του, στον Κ.Α. 30-7331.0062 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ρόδου και με χρηματοδότηση ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.
4. Η με αρ. πρωτ. 40.145/11-7-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 70.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 230.000,00 ευρώ για το έτος 2023).
5. Τη με αριθμό 516/12-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, 2) η ανάθεσή του με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32Α(όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019) του Ν. 4412/2016, 3) οι όροι της πρόσκλησης για τη διαπραγμάτευση, 4) η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και 5) η παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
6. Τη με αρ. πρωτ. 16/43450/22-7-2022 πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» και «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ανωτέρω έργο.
7. Τη με αριθμό 574/17-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», με μέση έκπτωση προσφοράς 13,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 210.483,87€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 261.000,00€ με Φ.Π.Α.
8. Τη με αρ. πρωτ. 50732 /22-8-2022 κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης στους συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου.

9. Τη με αρ. πρωτ. 44552/14-9-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αρ. 574/17-8-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Τη με αρ. πρωτ. 59322 / 20 -9-2022 πρόσκληση του αναδόχου για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

11. Το με αρ. πρωτ.62358/29-09-2022 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ », με το οποίο υπέβαλε συνημμένα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.

13. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (μέση έκπτωση 13,00%)

14. Τη με αρ. 574/17-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου περί έγκρισης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016.

15. Την υπ' αριθμόν 16/65903/10-10-2022 Σύμβαση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

16. Την αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία ήταν έξι (6) μήνες, έως και την 10-04-2023

17. Το υπ' αρ. πρωτ. 15198/10-3-2023 αίτημα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες και μέχρι και την 10η Ιουλίου 2023 λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι οποίες επικράτησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου εξαιτίας των οποίων ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 3 μήνες (έως 10-07-2023) για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ.3067/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του εκπροσώπου της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Σάββα Διακοσταματίου, ότι ψηφίζουν «**ΚΑΤΑ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημητρίου Κρητικού, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την απουσία από την ψηφοφορία του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου από το συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα δύο (42) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» είκοσι εννέα (29), ήτοι:
 - τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (25) και

- οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιαννάς Νικόλαος, Ιωσήφ Δημήτριος, Καφετζής Μιχαήλ, Σταυρής Μιχαήλ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Άρση Επικινδυνότητας για την Προστασία Μαθητών λόγω Ζημιών που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία της 25-11-2019 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου» κατά τρεις (3) μήνες (έως 10-07-2023) για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση του εν λόγω έργου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ