

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/06/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **20/30-06-2023** Αριθ. Απόφασης: **306/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **30^η Ιουνίου του 2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/39886/20.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	24. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	25. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	26. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος	28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	29. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος	30. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	31. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	32. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	35. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	36. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	37. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Γραμματέας Δ.Σ.

15. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	38. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	41. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	42. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	44. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
22. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	45. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 03 εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», (προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α 24%)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υποδομών με αριθμό 3233/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», (προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α 24%)**

1. Με την υπ' αριθμ. **718/21-09-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
 2. Με την υπ' αριθμ. **1007/13-12-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το **1ο** πρακτικό του Διαγωνισμού και ανατέθηκε προσωρινά η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.**»..
 3. Με το υπ' αριθμ. **16/11633/08-03-2022** έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών του έργου, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος στις **17-03-2022** με αρ. πρωτ. **14252/18-03-2022**
 4. Με την υπ' αριθμ. **566 /17-08-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. **52398/24-10-2022** απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το **2ο** πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση << **ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε** >> με προϋπολογισμό **250.000,00 ευρώ** με **Φ.Π.Α 24%** και προσφερθείσα μέση έκπτωση **52,27 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
 5. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **16/70468/26-10-2022** κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η πρόσκληση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο οποίος την υπέβαλε μέσω του συστήματος στις **08-11-2022** .
 6. Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού **119.326,29 €** συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και **Φ.Π.Α. 24%** υπογράφηκε στις **30-11-2022** με αρ. πρωτ. **16/79278** και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου **6 μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 7. Με το υπ' αριθ. Πρωτ.: **16/26028/18-04-2023** έγγραφο του ο ανάδοχος ζητά παράταση **3 μηνών** μέχρι δηλαδή στις **30-08-2023** διότι όπως αναφέρει :
 - 1.Επικρατούσαν στη περιοχή του έργου άσχημες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών .
 - 2.Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, και ειδικά μετά την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στο νέο ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα συνταχθεί.
- Η Υπηρεσία μας κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι :
- Οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτηση του, στοιχειοθετούν το εύλογο του αιτήματος του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ**» κατά **3 μήνες** από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση λήξη της δηλαδή έως **30/08/2023**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 279/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΖΕ5Ω1Ρ-Α31),
- Την υπ'αρ. 3233/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του εκπροσώπου της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Σάββα Διακοσταματίου, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη Κρητικού, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα πέντε (45) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» τριάντα (30), ήτοι:
 - τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (25) και
 - οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιαννάς Νικόλαος, Ιωσήφ Δημήτριος, Καραταπάνης Σάββας, Καφετζής Μιχαήλ, Σταυρής Μιχαήλ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάιωσης του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ**» κατά **3 μήνες** από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση λήξη της δηλαδή έως **30/08/2023**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ