

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **07/09/2023** Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **27/07-09-2023** Αριθ. Απόφασης: **450/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **07^η Σεπτεμβρίου του 2023** ημέρα **Πέμπτη** με τη **δια περιφοράς διαδικασία** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την **έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/56161 /06.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	20. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος	22. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	23. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	24. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	26. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	27. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
9. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	28. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
10. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	29. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	31. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος	32. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
14. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-	33. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Πρόεδρος Δ.Σ.	Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	34. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	35. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	36. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	37. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	38. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιδήμαρχος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	7. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
3. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	9. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	10. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
6. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί **σαράντα εννέα (49)** Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι **τριάντα οκτώ (38)** και άρχεται η Συνεδρίαση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη απόφασης.

ΘΕΜΑ 07: Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3420/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς».

Λαμβάνοντας υποψη:

1. Την μελέτη «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς», που εγκρίθηκε με την απόφαση 657/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4197/2021 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/09/2021 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/50033/27-09-2021. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος με ΑΔΑΜ: 21PROC009258409 2021-09-24.
2. Τον με Αρ. Πρωτ. 2/50033/27.09.2021 δημόσιο διαγωνισμό Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», CPV: 45233251-3, 37421000-5, 39293300-5, 37450000-7, 37451340-9 και Συστημικό Αριθμό 139760 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
3. Την δαπάνη που βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων οικονομικού έτους 2021: Κ.Α. 30-7135.0036 «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς» 323.882,30€ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.
4. Την διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ανέδειξε ανάδοχο της Προμήθειας τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα την Λεωφ. Γέρακα 29, Γέρακας, Αττική, 15344, τηλ. 2106618369 και ΑΦΜ 800637363, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
5. Την υπ' αριθμόν 32698/14-06-22 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010744672 2022-06-15) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», ποσού 261.195,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
6. Την υπ' αριθμόν 23/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 100 ημέρες και μέχρι τις 24-03-2023
7. Την υπ' αριθμόν 12810/02-03-2023 Αίτηση του Αναδόχου προμηθευτή, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά 100 ημέρες.
8. Την υπ' αριθμόν 267/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 100 ημέρες και μέχρι τις 02-07-2023
9. Την υπ' αριθμόν 40345/22-06-2023 Αίτηση του Αναδόχου προμηθευτή, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά 75 ημέρες λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην παραγωγή του υλικού Domo Duraforce XSL 50 SM/16/SBR Domoflex, η οποία αποδεικνύεται με συνημμένη επιστολή.
10. Την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας για την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου

Δαματριάς» κατά 75 ημέρες λόγω αδυναμίας κατασκευής και προμήθειας του προβλεπόμενου υλικού.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την αίτηση του Αναδόχου και την ισχύουσα νομοθεσία,

Εισηγείται

Την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 75 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016 και έως την 15-10-2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 443/2023 (Α.Δ.Α: ΨΟ1ΧΩ1Ρ-Σ3Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την υπ'αρ. 3420/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Αφεντούλη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Κρητικού, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα οκτώ (38) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» τριάντα πέντε (35),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης: «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς» κατά 75 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016 και έως την 15-10-2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ