

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **27/09/2023** Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **29/27-09-2023** Αριθ. Απόφασης: **466/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **27^η Σεπτεμβρίου του 2023** ημέρα **Τετάρτη** με τη **δια περιφοράς διαδικασία** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την **έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/59689/26.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	17. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	18. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος	20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	23. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	24. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	25. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
9. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	26. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
10. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	28. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
13. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	30. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

14. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	31. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	32. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	33. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	10. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
4. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	13. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
6. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	14. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	15. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	16. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί **σαράντα εννέα (49)** Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι **τριάντα τρεις (33)** και άρχεται η Συνεδρίαση.

Γνωστοποιήθηκε στο Σώμα πως όλα τα θέματα της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α' 93), σύμφωνα με τις οποίες «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό

Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη απόφασης.

ΘΕΜΑ 01 : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αριθμό 3455/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ».

Λαμβάνοντας υποψη:

1. Τις με αρ. 8465/26-11-2019, 3492/20-5-2020, 12029/20-11-2020, 4228/20-5-2021 και 10138/23-11-2021 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες κηρύχθηκαν και παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου , Ιαλυσού , Πεταλουδών , Καμείρου , Ατταβύρου , Νότιας Ρόδου , Λινδίων και Καλιθέας του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στις υποδομές της Νήσου Ρόδου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 25η Νοεμβρίου 2019 και τα επακόλουθα προβλήματα που προκλήθηκαν.
2. Την εκ νέου παράταση της κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου , Ιαλυσού , Πεταλουδών , Καμείρου , Ατταβύρου , Νότιας Ρόδου , Λινδίων και Καλιθέας του Δήμου Ρόδου , της Π.Ε. Ρόδου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 25 Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με τη με α.π. 4594/25-5-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:9Ρ7Φ46ΝΠΙΘ-9ΝΑ) , καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις , θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν την 25-11-2019 , δεν έχει ολοκληρωθεί.
3. Τη με αρ. 28/25-2-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» με πίστωση 70.000,00 € για την εκτέλεσή του, στον Κ.Α. 30-7331.0062 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ρόδου και με χρηματοδότηση ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.
4. Η με αρ. πρωτ. 40.145/11-7-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 70.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 230.000,00 ευρώ για το έτος 2023).

5. Τη με αριθμό 516/12-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, 2) η ανάθεσή του με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32Α(όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019) του Ν. 4412/2016, 3) οι όροι της πρόσκλησης για τη διαπραγμάτευση, 4) η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και 5) η παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
6. Τη με αρ. πρωτ. 16/43450/22-7-2022 πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» και «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ανωτέρω έργο.
7. Τη με αριθμό 574/17-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», με μέση έκπτωση προσφοράς 13,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 210.483,87€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 261.000,00€ με Φ.Π.Α.
8. Τη με αρ. πρωτ. 50732 /22-8-2022 κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης στους συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου.
9. Τη με αρ. πρωτ. 44552/14-9-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αρ. 574/17-8-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Τη με αρ. πρωτ. 59322 / 20 -9-2022 πρόσκληση του αναδόχου για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
11. Το με αρ. πρωτ.62358/29-09-2022 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «VAST MAKE I.K.E.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ », με το οποίο υπέβαλε συνημμένα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
13. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (μέση έκπτωση 13,00%)
14. Τη με αρ. 574/17-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου περί έγκρισης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016.
15. Την υπ' αριθμόν 16/65903/10-10-2022 Σύμβαση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»
16. Την αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία ήταν έξι (6) μήνες, έως και την 10-04-2023

17. Την υπ' αριθμόν 246/2023 (ΑΔΑ: 6ΘΔΘΩ1Ρ-ΦΚ1) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 10-7-2023
18. Το υπ' αρ. πρωτ. 44208/11-7-2023 αίτημα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες και μέχρι και την 10^η Οκτωβρίου 2023 λόγω ορισμένων εργασιών που δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
19. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, είναι αναγκαία ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 3 μήνες (έως 10-10-2023) για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση του έργου.

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, είναι αναγκαία ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 465/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:69ΝΖΩ1Ρ-8ΧΧ),
- Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Την υπ'αρ. 3455/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Κρητικού, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα τριών (33) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» τριάντα δύο (32),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» κατά 3 μήνες (έως 10-10-2023) για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται από τη Σύμβαση του έργου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ