

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **27/09/2023** Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **29/27-09-2023** Αριθ. Απόφασης: **477/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **27^η Σεπτεμβρίου του 2023** ημέρα **Τετάρτη** με τη **δια περιφοράς διαδικασία** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την **έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/59689/26.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	17. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	18. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος	20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	23. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	24. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	25. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
9. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	26. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
10. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	28. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
13. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	30. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

14. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	31. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	32. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	33. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	10. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
4. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	13. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
6. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	14. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	15. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	16. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί **σαράντα εννέα (49)** Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι **τριάντα τρεις (33)** και άρχεται η Συνεδρίαση.

Γνωστοποιήθηκε στο Σώμα πως όλα τα θέματα της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α' 93), σύμφωνα με τις οποίες «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών

και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη απόφασης.

ΘΕΜΑ 12 : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αριθμό 3476/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»

Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την έγκριση μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α. 24%, με την αριθμ. 199/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.
2. Την απόφαση με αριθμό 906/21-12-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. πρωτ. 5945/06-03-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της, με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση έκπτωση 32,17 %.
3. Την υπ' αρ. Πρωτ. 16/26959/24.04.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012544894 2023-04-25) υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», ποσού 67.827,02 με Φ.Π.Α. 24% και προθεσμία εκτέλεσης εργασιών 180 ημέρες, δηλαδή έως 21/10/2023.
4. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 16/58398/19.09.2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως 21/02/2024 επειδή λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο στον τόπο των έργων ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.
5. Την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας η οποία θεωρεί απαραίτητη την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου, προκειμένου να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες εργασίες δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών.
6. Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Υπηρεσία μας Εισηγείται:

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» κατά (4) τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι και την 21^η Φεβρουαρίου 2024, για τους ανωτέρω λόγους.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 465/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:69ΝΖΩ1Ρ-8ΧΧ),
- Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Την υπ'αρ. 3476/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Κρητικού, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα τριών (33) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» τριάντα δύο (32),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ**» κατά (4) τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι και την 21^η Φεβρουαρίου 2024, για τους ανωτέρω λόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ