

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **19/12/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **37/19-12-2023** Αριθ. Απόφασης: **609/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/73234/15.12.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος	24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
14. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος	40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»	7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος συμμετείχε σ' αυτήν με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 14 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίων ΑΚΑΒΗ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13659/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίων ΑΚΑΒΗ».

Σχετ.: Το νέο αίτημα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδιαίτερα το άρθρο 147 «Προθεσμίες»,
2. Τη με αρ. 333/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων ΑΚΑΒΗ» αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.382.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 51,07%,
3. Το με αρ. πρωτ. 2/68684/09.11.2018 συμφωνητικό ύψους 676.186,10 ευρώ (με ΦΠΑ) με το οποίο προβλέπεται προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είκοσι (20) μηνών ήτοι μέχρι τις 08.07.2020,
4. Τη με αρ. 562/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου,
5. Τη με αρ. 551/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μηνών ήτοι μέχρι την 08.03.2021,
6. Τη με αρ. 635/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ,
7. Τις διαδοχικές ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 (ΦΕΚ 1076 Β/19.3.2021) κλπ],
8. Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 2/7394/12.02.2021 με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 294 ημερών,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12912/15.12.2021 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη",
10. Τη με αρ. 635/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
11. Τη με αρ. 31/01.02.2022 (ΑΔΑ: Ω382Ω1Ρ-Ω2Τ) απόφαση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως την 08.01.2022,
12. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου με αρ. πρωτ. 2/1448/07.01.2022,
13. Τη σε εξέλιξη σύνταξη από την Υπηρεσία νέου ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία έχει κριθεί απαραίτητη από την επίβλεψη για την ομαλή και άρτια συνέχιση, εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου,
14. Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηματοδότησης, συνέχισης και ολοκλήρωσης των εργασιών για την περαίωση του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου:

1. Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτηρίων ΑΚΑΒΗ» έως την 30^η Ιουνίου 2024 σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νέος ΑΠΕ και

η 1^η ΣΣΕ, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του και

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος προς το χρηματοδοτικό φορέα (ΣΑ Ε2751, Ε.Π ΥΠΟΔΟΜ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΣΕ27510143 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΔΕ: 18ΣΥΜΝ003990500), είτε για την ομαλή συνέχιση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου (περαίωση), είτε με τη συμπερίληψή του σε πρόγραμμα «γέφυρα», το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών μέχρι και την ολοκλήρωση αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ),
- Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Την υπ' αρ. 13659/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «**ΛΕΥΚΟ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου Ζανετούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» είκοσι οκτώ (28),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτηρίων ΑΚΑΒΗ» έως την 30^η Ιουνίου 2024 σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νέος ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του.

2. **Εγκρίνει** την υποβολή αιτήματος προς το χρηματοδοτικό φορέα (ΣΑ Ε2751, Ε.Π ΥΠΟΔΟΜ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΣΕ27510143-ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΔΕ: 18ΣΥΜΝ003990500), είτε για την ομαλή συνέχιση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου (περαίωση), είτε με τη συμπερίληψή του σε πρόγραμμα «γέφυρα», το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών μέχρι και την ολοκλήρωση αυτού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ