

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/02/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **07/28-02-2024** Αριθ. Απόφασης: **79/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **28^η Φεβρουαρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/10582/23.02.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	22. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	23. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	24. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	25. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- Αντιδήμαρχος	30. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
11. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	32. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	33. ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	35. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	36. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	40. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολογημένος)
-----------------------------	---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 30 : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμό 13870/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».

Για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με την με αριθμό 21/17-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 621.000 € με Φ.Π.Α,
2. Με την με αριθμό 837/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.

3. Με την με αριθμό 797/25-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΕΡΙΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση προσφοράς 39,13% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 304.855,04 € χωρίς Φ.Π.Α.
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29-03-2022 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες (240) μέχρι τις 24/11/2022
5. Με την αρ.πρ.16/68560/20-10-2022 δήλωση γίνεται επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6)μήνες δηλαδή έως 24/05/2023
6. Στις 21-3-2023 υποβλήθηκε δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού
7. Στις 29-9-2023 έγινε η τακτοποίηση του 1^{ου} λογαριασμού με άμεση δήλωση της επανέναρξης εργασιών και νέα ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου την 02/12/2023 (χρόνος ίσος με το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από τη διακοπή έως το συμβατικό χρόνο)
8. Με την με α.π. 16/68328/17-11-2023 συνημμένη αίτησή του με θέμα «παράταση εργασιών» ο ανάδοχος μας γνωρίζει ότι λόγω της έναρξης της χειμερινής περιόδου και λόγω της φύσης των εργασιών καθώς απαιτούνται ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου, αιτείται χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 02/06/2024.
9. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν, λόγω της φύσης των εργασιών, η υλοποίηση των οποίων είναι δύσκολη κατά το τρέχων αυτό διάστημα της χειμερινής περιόδου όπως και το ότι είναι αναγκαία ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου

**Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Τη χορήγηση προθεσμίας περαιώσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΛΑΧΑΝΙΑΣ – ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ – ΒΑΤΙΟΥ – ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»** έως τις 02/06/2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ. 13870/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, για την **«ΑΠΟΧΗ»** του, από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** οι σαράντα (40),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΛΑΧΑΝΙΑΣ – ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ – ΒΑΤΙΟΥ - ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» έως τις **02/06/2024**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ