

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **03/04/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **09/03-04-2024** Αριθ. Απόφασης: **109/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **03^η Απριλίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** το **Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), με την συμμετοχή του **Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/16229/29.03.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	22. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	23. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	24. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	25. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
9. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
11. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	30. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

13. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	32. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	33. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	34. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	35. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολογημένος)	5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 22° : Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδου Λαέρμων)».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμό 13943/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδου Λαέρμων)».

Λαμβάνοντας υποψη:

1. Την μελέτη «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδου Λαέρμων)», που εγκρίθηκε με την απόφαση 677/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4199/2021 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/09/2021 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/50029/27-09-2021.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος με ΑΔΑΜ: 21PROC009258160 2021-09-24.

- 2.** Τον με Αρ. Πρωτ. 2/48569/21.09.2021 δημόσιο διαγωνισμό Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)», CPV: 45233251-3, 37421000-5, 39293300-5, 37450000-7, 37451340-9 και Συστημικό Αριθμό 139812,1 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
- 3.** Την δαπάνη που βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων οικονομικού έτους 2021: Κ.Α.15-7135.0045 «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» 288.114,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.
- 4.** Την διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ανέδειξε ανάδοχο της Προμήθειας τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα την Λεωφ. Γέρακα 29, Γέρακας, Αττική, 15344, τηλ. 2106618369 και ΑΦΜ 800637363, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- 5.** Την υπ' αριθμόν 28154/27.05.22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010661092) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», ποσού 284.367,96 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
- 6.** Την υπ' αριθμόν 24/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 100 ημέρες και μέχρι τις 7-5-2023
- 7.** Την υπ' αριθμόν 266/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 100 ημέρες και μέχρι τις 15-8-2023
- 8.** Την υπ' αριθμόν 451/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 61 ημέρες και μέχρι τις 15-10-2023
- 9.** Την υπ' αριθμόν 59251/22-9-2023 Αίτηση του Αναδόχου προμηθευτή, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως τις 30-4-2024 λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στα κάτωθι γεγονότων που καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών:
 - Κατά τον μήνα Ιούλιο εκδηλώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές στην Ρόδο οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη του Νομού σε Έκτακτη Ανάγκη και εν συνεχεία την επίταξη όλων των μηχανημάτων έργου του Νομού για την αντιμετώπιση αυτών.
 - Κατά την διάρκεια του μηνός Αυγούστου (καλοκαιρινές άδειες) υπήρξε υπολειτουργία των μονάδων παραγωγής (εργοστασίων) που βρίσκονται στο εξωτερικό, των εταιρειών μεταφοράς και των εργατοτεχνικών συνεργειών.
 - Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου, δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής και εμπίπτουν και σε θέματα ανωτέρας βίας βάσει των προβλεπόμενων του άρθρου 206 και 217 του Ν.4412/2016.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την αίτηση του Αναδόχου και την ισχύουσα νομοθεσία,

Εισηγείται

Την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» έως την 30-4-2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ. 13943/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την απουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολάου Γερονικόλα και Ευάγγελου Μανδρακού από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα έξι (36) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι τριάντα έξι (36).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» έως την **30-4-2024**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ