

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **03/04/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **09/03-04-2024** Αριθ. Απόφασης: **122/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **03<sup>η</sup> Απριλίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** το **Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), με την συμμετοχή **του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/16229/29.03.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>20.</b> ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>2.</b> ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	<b>21.</b> ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
<b>3.</b> ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>22.</b> ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>4.</b> ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	<b>23.</b> ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>5.</b> ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>24.</b> ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>6.</b> ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>25.</b> ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>7.</b> ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>26.</b> ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>8.</b> ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - <b>Πρόεδρος Δ.Σ.</b>	<b>27.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»</b>
<b>9.</b> ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>28.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>10.</b> ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>29.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
<b>11.</b> ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	<b>30.</b> ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
<b>12.</b> ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>31.</b> ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

<b>13.</b> ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>32.</b> ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
<b>14.</b> ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	<b>33.</b> ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
<b>15.</b> ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>34.</b> ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
<b>16.</b> ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	<b>35.</b> ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>17.</b> ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>36.</b> ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το</b> <b>νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.</b>
<b>18.</b> ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>37.</b> ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>19.</b> ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>38.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός</b> <b>Σύμβουλος</b>

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – <b>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</b>	<b>4.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – <b>Επικεφαλής</b> <b>παράταξης «ΛΑΙΚΗ</b> <b>ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»</b>
<b>2.</b> ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολογημένος)	<b>5.</b> ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός</b> <b>Σύμβουλος</b>
<b>3.</b> ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 06<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης :** Έγκριση Χορήγησης 4<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος με αριθμό 13985/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**Θέμα:** Έγκριση Χορήγησης 4<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου».

Σχετικό : Η υπ' αριθμό πρωτ. 14782/30-03-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

1. Με την υπ' αριθμόν 5546/20-07-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη που αφορά την κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών και την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην περιοχή Κόβα.

2. Με την αρ.2671/14-07-2022 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ.ΑΝΔΡΕΑΣ».
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30/09/2022 ποσού 64.921,07 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αρ. πρωτ.16/62893/30-09-2022 σύμβασης) με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις **30/03/2023**.
4. Με τα υπ' αριθμό πρωτ.16/5918/31-01-2023 και 6639/03-02-2023 ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε την εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση του έργου η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμό 43/08-02-2023, 11/28-02-2023, **76/13-03-2023** αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
5. Με την υπ'αρ. 129/28-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την **31-05-2023**.
6. Με την υπ' αριθμό 16/26426/20-04-2023 αίτησή ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την διακοπή εργασιών -παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι την έκδοση απόφασης έγκρισης της εργοταξιακής σήμανσης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την λήξη της τουριστικής περιόδου δηλαδή ημερομηνία έναρξης εργασιών την 16<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023 και ημερομηνία περαίωσης την 15<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό . απόφαση 245/30-05-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.
7. Με την υπ' αριθμό 16/907/08-01-2024 αίτησή ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις **30-04-2024** λόγω ότι δεν έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της εργοταξιακής σήμανσης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και με την υπ'αρ. 19/19-01-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η παρατάση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την **15<sup>η</sup> Απριλίου του 2024**.
8. Με Την **Αριθμ.4282/ΜΟΕ/07-02-2024** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ( ΦΕΚ 1095 Β' /**15-02-2024** ) εγκρίθηκαν οι προσωρινές-εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου.
9. Με το υπ'αριθμ.πρωτ.14782/20-03-2024 εισερχόμενο έγγραφο ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την διακοπή εργασιών -παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω μη ύπαρξης του συνολικού ποσού της σύμβασης στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου - εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα καθώς επίσης και λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου, μη μετακίνηση – κατάργηση υποδομών (πίλλαρ οδοφωτισμού, πύλλαρ σηματοδοτών, καρτοτηλέφωνο, φρεάτια υπονόμων και δικλείδων κλπ)

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι η εργοταξιακή σήμανση εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1095B/**15-2-2024** και ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό του έργου με ΚΑ: 307323.0084 υπάρχουν 14.000,00€ (δηλαδή απαιτείται αύξηση του ποσού κατά 50.921,07 η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα), στοιχειοθετούν το εύλογο του αιτήματος και

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου «**Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου**» την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου του 2024 και ημερομηνία λήξης την 15<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 87/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΛΛΩ1Ρ-ΝΤΞ),
- Την υπ'αρ. 13985/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Την τοποθέτηση των μελών του Σώματος όπως περιγράφεται στο αναλυτικά απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της συνεδρίασης,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι τριάντα οκτώ (38).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου» την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου του 2024 και ημερομηνία λήξης την 15<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025.

## ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ