

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **26/07/2024** **Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **20/26-07-2024** Αριθ. Απόφασης: **229/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **26^η Ιουλίου 2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση με μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/39031/22.07.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	22. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	23. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	24. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	25. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	26. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	30. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	31. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	32. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	33. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	34. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	35. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	36. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	39. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	40. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	41. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.	2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
---	---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση με αριθμό 14246/2024 της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ"

Το έργο δημοπρατήθηκε την 28η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ήταν προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 60.000,00€ προ Φ.Π.Α. Το ποσό επιβαρύνεται

με Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00€ οπότε το σύνολο δαπάνης είναι προϋπολογισμού 74.400,00 €. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με οικονομική προσφορά 58.199,99 € προ Φ.Π.Α. ήτοι μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπογράφηκε την 03η Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και του αναδόχου κ. Γεώργιου Κεφαλιανού, για ποσό 58.145,79 € ως δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου ενιαίου όφελους 18%, και απρόβλεπτων 15%, 54,20€ δαπάνη αναθεώρησης, και 13.968,00€ για Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο δαπάνης 72.167,99 €.

Επιβλέπων του έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 69503-24/11/2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, ορίζεται ο κος Γεώργιος Γιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Με την κύρια Σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της Εργολαβίας δύο μηνών δηλαδή έως τις 03/01/2024 ενώ μετά από την αίτηση 2/71425/6-12-2-23 του αναδόχου και με την απόφαση 606/2023 δόθηκε παράταση έως 31/3/2024.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/14237/15.03.2024 αίτηση για παράταση εργασιών έως ότου γίνουν οι εργασίες πρασίνου στην οδό Φιλελλήνων από το Δήμο Ρόδου και εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ ώστε να εκτελέσει την ασφαλτόστρωση της οδού Φιλελλήνων. Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε στις 25/6/2024 με την απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό 465/2024. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο και η οδός Φιλελλήνων βρίσκεται μεταξύ δύο εισόδων της Μεσαιωνικής Πόλης προτείνουμε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 30/10/2024 ώστε να γίνει η ασφαλτόστρωση της οδού.

Μετά τ' ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου να αποφασίσει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ " έως τις 30/10/2024 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ. 14246/28-06-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Την υπ'αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία «*Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση «Παρών»)* δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης»,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» κ. Αντώνη Καμπουράκη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την «**ΑΠΟΧΗ**» του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Τσίκκη, από την συζήτηση και την λήψη απόφασης του συγκεκριμένου θέματος,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα ένα (31) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» οι τριάντα ένα (31).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» έως τις 30/10/2024 με αναθεώρηση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ