

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/09/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **24/30-09-2024** Αριθ. Απόφασης: **295/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/52470/26.09.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	21. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	22. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	23. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	24. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	26. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
8. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	30. ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	35. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος - Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη
17. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	36. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	4. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ - Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
3. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 25^ο: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με αριθμό 14392/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ».

1. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Την με αρ. 296/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
3. Την απόφαση με αριθμό 707/25-10-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.».
4. Την απόφαση με αριθμό 871/21-12-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. πρωτ. 4864/22-02-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 48,31 %.
5. Τη με αρ. πρ. 30443/10-05-2023 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου που υπογράφηκε στις 10-05-2023 με ημερομηνία περάτωσης εργασιών 10-11-2023.
6. Με την αριθμ. 130/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι τις 10-03-2024
7. Με την αριθμ. 557/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι τις 10-07-2024
8. Τη με αριθμό πρωτ.: 17765/29-04-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, για διακοπή εργασιών λόγω του ότι δεν πληρώθηκε ο 2^{ος} εγκεκριμένος λογαριασμός.
9. Με την αριθμ. 329/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ.Ε.
10. Με την α.π. 36733/10-07-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως και 10/11/2024 λόγω του ότι κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ και στην 1^η ΣΣΕ και θα αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ»** έως και την 10-11-2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με αριθμό 14392/23-08-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά (37) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** και οι τριάντα επτά (37),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» έως και την 10-11-2024.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ