

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **30/09/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **24/30-09-2024** Αριθ. Απόφασης: **297/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/52470/26.09.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>20.</b> ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>2.</b> ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	<b>21.</b> ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>3.</b> ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>22.</b> ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>4.</b> ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>23.</b> ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
<b>5.</b> ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>24.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»</b>
<b>6.</b> ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>25.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>7.</b> ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - <b>Πρόεδρος Δ.Σ.</b>	<b>26.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
<b>8.</b> ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>27.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - <b>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</b>
<b>9.</b> ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	<b>28.</b> ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
<b>10.</b> ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>29.</b> ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
<b>11.</b> ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	<b>30.</b> ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
<b>12.</b> ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>31.</b> ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

<b>13.</b> ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	<b>32.</b> ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>14.</b> ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>33.</b> ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>15.</b> ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>34.</b> ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>16.</b> ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>35.</b> ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος - Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη</b>
<b>17.</b> ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	<b>36.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>
<b>18.</b> ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>37.</b> ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>
<b>19.</b> ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>4.</b> ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.</b>
<b>2.</b> ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>5.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ - <b>Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»</b>
<b>3.</b> ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<b>6.</b> ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup>:** Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αφάντου».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με αριθμό 14415/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αφάντου».

Για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με την με αριθμό 334/09-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 300.000 € με Φ.Π.Α,

εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου

2. Με την με αριθμό 717/25-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΕΡΙΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση προσφοράς 45,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 133.964,51 € χωρίς Φ.Π.Α.
3. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 31-05-2023 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου διακόσιες έξι (6) μήνες μέχρι τις 31/11/2023
4. Με την με αρ.562/2023 απόφαση του Δ.Σ.Δήμου Ρόδου αποφασίστηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-05-2024
5. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος των εργασιών που αφορούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην τ.κ. Αρχίπολης
6. Με την συνημμένη αίτησή του με αρ.πρ. 27323/27-05-2024 με θέμα «παράταση εργασιών» ο ανάδοχος μας γνωρίζει ότι λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου δεν κατέσται δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και αιτείται χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 30/11/2024.
7. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν, λόγω της φύσης των εργασιών, η υλοποίηση των οποίων είναι δύσκολη κατά το τρέχων αυτό διάστημα της θερινής περιόδου

**Μετά τα παραπάνω ζητείται από το  
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:**

Τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αφάντου» έως τις 30/11/2024.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- Την με αριθμό 14415/04-08-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά (37) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι τριάντα επτά (37),

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αφάντου» έως την 30/11/2024.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ