

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/09/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **24/30-09-2024** Αριθ. Απόφασης: **299/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/52470/26.09.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	21. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	22. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	23. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	24. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	26. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
8. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	30. ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	35. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος - Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη
17. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	36. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	4. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ - Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
3. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 29^ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με αριθμό 14451/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

1. Την με αρ. 84/9-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που εγκρίνει την αποδοχή της με αρ. 7887/2-2-2021(ΑΔΑ 6Ω4046ΜΤΛ6-ΤΣΡ)

απόφασης ένταξης της πράξης του ανωτέρου έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 22SYMV010655134 2022-05-31 συνολικού προϋπολογισμού 371.840,40 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ρόδου.

2. Την με αρ. 245/22-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2022 που περιλαμβάνει το ανωτέρω έργο με πίστωση 180.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 95.000,00 ευρώ το για το έτος 2023 στον Κ.Α.30-7331.0002 και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
3. Η με αρ. πρωτ. 3.756/19-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 180.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 95.000,00 ευρώ για το έτος 2023).
4. Την με αρ. 724/21-9-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
5. Την απόφαση με αριθμό 1040/21-12-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε. ».
6. Την απόφαση με αριθμό 158/8-3-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. πρωτ. 18016/20-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 35,21%.
7. Η σύμβαση ποσού 178.166,97 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 27/05/2022 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 27/05/2023.
8. Με το αρ. πρωτ. 25099/10-04-2023 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»
9. Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 25633/12-04-23 αίτημα του αιτήθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 27/08/2023.
10. Με την αρ. 186/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν α) ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) με το 1^ο Πίνακα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ποσού 196.845,48 ευρώ και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ποσού 86.631,95€, β) η χορήγηση παράτασης προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι 27/08/2023 και γ) η εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας των Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
11. Τη με 469/2023 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι την 27-11-2023.
12. Τη με αρ. πρωτ. 68803/21-11-2023 υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 86.631,94€ με ΦΠΑ 24 η οποία λήγει στις 21-02-2024.
13. Τη με αρ. 602/2023 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι την 21-02-2024.
14. Τη με αρ. πρωτ. 7095/05-02-2024 διακοπή των εργασιών του έργου με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής η οποία έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία μας στις 14-02-2024.

15. Το με αρ. πρωτ. 26339/23-05-2024 αίτημα διάλυσης της σύμβασης του Αναδόχου λόγω παρέλευσης τριμήνου διακοπής των εργασιών.
16. Το με αρ. πρωτ. 39222/23-07-24 αίτημα ματαίωσης της διάλυσης σύμβασης για τη συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.
17. Το με αρ. πρωτ. 43699/14-08-2024 αίτημα του Αναδόχου, με το οποίο αιτείται χορήγηση παράτασης του έργου λόγω της παραπάνω διακοπής εργασιών για διάστημα τριών (3) μηνών από την επανέναρξη των εργασιών, δηλ. μέχρι 22-10-2024.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας το διάστημα των διακοπών του Αυγούστου κατά το οποίο δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες και την μέχρι τώρα εξέλιξη εκτέλεσης των εργασιών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας της Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου μέχρι την 31-10-2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με αριθμό 14451/17-09-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά (37) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι τριάντα επτά (37),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου μέχρι την 31-10-2024.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ