

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/2024** **Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **29/28-11-2024** Αριθ. Απόφασης: **362/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **28^η Νοεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/64215/22.11.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	21. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	22. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	23. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	24. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	25. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Αντιδήμαρχος	26. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.	28. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	29. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	30. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	32. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	34. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	35. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
19. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	39. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	40. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα (40), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ".

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 14588/31-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ".

Το έργο δημοπρατήθηκε την 28η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ήταν προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 60.000,00€ προ Φ.Π.Α. Το ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00€ οπότε το σύνολο δαπάνης είναι προϋπολογισμού

74.400,00€. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με οικονομική προσφορά 58.199,99€ προ Φ.Π.Α. ήτοι μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπογράφηκε την 03η Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και του αναδόχου κου. Γεωργίου Κεφαλιανού, για ποσό 58.145,79€ ως δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου ενιαίου όφελους 18%, και απρόβλεπτων 15%, 54,20€ δαπάνη αναθεώρησης, και 13.968,00€ για Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο δαπάνης 72.167,99€.

Επιβλέπων του έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 69503-24/11/2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, ορίζεται ο κος Γεώργιος Γιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Με την κύρια Σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της Εργολαβίας δύο μηνών δηλαδή έως τις 03/01/2024 ενώ μετά από την αίτηση 2/71425/6-12-2-23 του αναδόχου και με την απόφαση 606/2023 δόθηκε παράταση έως 31/3/2024.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/14237/15.03.2024 αίτηση για παράταση εργασιών έως ότου γίνουν οι εργασίες πρασίνου στην οδό Φιλελλήνων από το Δήμο Ρόδου και εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ ώστε να εκτελέσει την ασφαλτόστρωση της οδού Φιλελλήνων και με την απόφαση 229/2024 εγκρίθηκε η παράταση έως τις 31/10/2024.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/53404 /02.10.2024 αίτηση για παράταση εργασιών λόγω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου που δεν επιτρέπει την ασφαλτόστρωση της οδού Φιλελλήνων και τη μη απομάκρυνση των κοινόχρηστων ποδηλάτων ώστε να επεκταθεί το πεζοδρόμιο εκτός της δενδροστοιχίας.

Μετά τ' ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου να αποφασίσει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ " έως τις 31/12/2024 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με α/α 14588/31-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα (40) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι σαράντα (40),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ**» έως τις 31/12/2024 με αναθεώρηση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ