

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **23/12/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **33/23-12-2024** Αριθ. Απόφασης: **410/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/69985/19.12.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|--|--|
| 1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
| 2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος |
| 3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος | 21. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος |
| 4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος | 22. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος |
| 5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος | 23. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος |
| 6. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος | 24. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 7. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ. | 25. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» |
| 8. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος | 26. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος | 28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 11. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) | 29. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |

| | |
|---|---|
| 12. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος | 31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | 32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) |
| 15. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος | 33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος | 34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» |
| 18. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| | |
|---|---|
| 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Αντιδήμαρχος | 5. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος | 6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 7. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ. | 8. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα πέντε (35), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 24^ο: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 14675/28-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις με αρ. 8465/26-11-2019, 3492/20-05-2020 , 12029/20-11-2020 , 4228/20-05-2021 και 10138/23-11-2021 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες κηρύχθηκαν και παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στις υποδομές της Νήσου Ρόδου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 25^η Νοεμβρίου 2019 και τα επακόλουθα προβλήματα που προκλήθηκαν.
2. Την εκ νέου παράταση της κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Ρόδου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 25^η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με τη με α.π. 4594/25-05-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:9Ρ7Φ46ΝΠΙΘ-9ΝΑ), καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις , θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν την 25-11-2019, δεν έχει ολοκληρωθεί.
3. Τη με αρ. 207/28-11-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου έτους 2023 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με πίστωση 110.000,00 € για το έτος 2023 και 158.650,00 ευρώ για το έτος 2024 για την εκτέλεσή του, στον Κ.Α. 30-7336.0063 και με χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ.
4. Την με αρ. πρωτ. 573/03-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 110.000,00 ευρώ για το έτος 2023 και 158.650,00 ευρώ για το έτος 2024).
5. Τη με αριθμό 750/25-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 298.500,00€ με ΦΠΑ, 2) η ανάθεσή του με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32Α(όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019) του Ν. 4412/2016, 3) οι όροι της πρόσκλησης για τη διαπραγμάτευση, 4) η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και 5) η παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
6. Τη με αρ. πρωτ. 73502/07-11-2022 πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΚΑΚΝΗΣ – ΚΙΝΟΥΣ Ο.Ε.» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ανωτέρω έργο.
7. Τη με αριθμό 797/18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση προσφοράς 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 204.616,94€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 253.725,00€ με Φ.Π.Α.
8. Την με ημερομηνία 24-11-2022 κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης στους συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου.

9. Τη με αρ. πρωτ. 62929/20-12-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αρ. 797/18-11-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Τη με αρ. πρωτ. 89569/29-12-2022 πρόσκληση του αναδόχου για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
11. Το με αρ. πρωτ. 727/04-01-2023 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο υπέβαλε συνημμένα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
13. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (μέση έκπτωση 15,00%)
14. Την 16/8840/15-2-2023 Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» η οποία προέβλεπε περαίωση του έργου σε έξι μήνες και συγκεκριμένα στις 15-8-2023
15. Τον υπ' αριθμόν 10177/20-02-2023 ορισμό επιβλέποντα
16. Την υπ' αριθμόν 74/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννιά (9) μήνες λόγω της θερινής περιόδου που μεσολάβησε και της νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχτηκε η Ρόδος και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και έως τις 15-5-2024.
17. Την υπ' αριθμόν 179/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (4) μήνες και έως την 15-9-2024 λόγω της απόφασης από την Υπηρεσία μας που ελήφθη για αλλαγή του υλικού επιστρώσεως των πεζοδρομίων που κατασκευάζονται και του γεγονότος ότι το νέο υλικό (χρωματιστοί κυβόλιθοι) δεν διατίθεται άμεσα στην αγορά αλλά παράγονται με αργό ρυθμό. Επιπλέον υπήρξε ένα χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ (έγκριση νέων υλικών) που καθυστέρησε τις εργασίες.
18. Το υπ' αριθμόν 40368/29-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκε από τον Ανάδοχο να διακόψει τις εργασίες κατασκευής του πεζοδρομίου στην Οδό Ναυαρίνου (μεταξύ Ρήγα Φεραίου & Δημοκρατίας), λόγω της θερινής περιόδου και της αναστάτωσης που θα δημιουργούσε η εκτέλεση εργασιών στους διερχόμενους πεζούς.
19. Τη λήξη της θερινής – τουριστικής περιόδου και της δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο
20. Με την υπ' αριθμόν 63055/18-11-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά έξι (6) μήνες και έως την 15-3-2025 λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών σε τμήματα του έργου κατά τη θερινή περίοδο, κατόπιν της 40368/29-7-2024 εντολής της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομής
21. Την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας η οποία συναινεί στην χορήγηση της παράτασης

**Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟ», κατά έξι (6) μήνες και έως και την 15-3-2025, λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών σε τμήματα του έργου κατά τη θερινή/τουριστική περίοδο κατόπιν εντολής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, και τη δυνατότητα επανεκκίνησης των εργασιών κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με α/α 14675/28-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Την υπ'αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία «*Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση «Παρών»)* δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης»,
- Την «**ΑΠΟΧΗ**» του επικεφαλής της παράταξης «**ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ**» κ. Καλετού Πότσου, από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος,
- Την δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αντωνίου Καμπουράκη, Στέφανου Δράκου, Ευστράτιου Καρίκη, Αναστασίου Σπανού - Παπαγιάννη, Τσαμπίκας Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Μιχαήλ Κορδίνα, Αθανάσιου Στάμου, Δημητρίου Τσίικη, Ιωάννη Φλεβάρη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο θέμα, ήτοι επί είκοσι πέντε (25) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» οι είκοσι πέντε (25),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟ», κατά έξι (6) μήνες και έως και την 15-3-2025, λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης των εργασιών σε τμήματα του έργου κατά τη θερινή/τουριστική περίοδο κατόπιν εντολής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής και τη δυνατότητα επανεκκίνησης των εργασιών κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ