

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **23/12/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **33/23-12-2024** Αριθ. Απόφασης: **411/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/69985/19.12.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>19.</b> ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
<b>2.</b> ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	<b>20.</b> ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>3.</b> ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>21.</b> ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>4.</b> ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>22.</b> ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>5.</b> ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>23.</b> ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>
<b>6.</b> ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>24.</b> ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
<b>7.</b> ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – <b>Πρόεδρος Δ.Σ.</b>	<b>25.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»</b>
<b>8.</b> ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>26.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>9.</b> ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	<b>27.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – <b>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)</b>
<b>10.</b> ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>28.</b> ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
<b>11.</b> ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b> (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	<b>29.</b> ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

<b>12.</b> ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	<b>30.</b> ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
<b>13.</b> ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>31.</b> ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
<b>14.</b> ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	<b>32.</b> ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( <b>Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη</b> )
<b>15.</b> ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>33.</b> ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>16.</b> ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>34.</b> ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>17.</b> ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>35.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»</b>
<b>18.</b> ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>5.</b> ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>2.</b> ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>6.</b> ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός</b> <b>Σύμβουλος</b>
<b>3.</b> ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	<b>7.</b> ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός</b> <b>Σύμβουλος</b>
<b>4.</b> ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- <b>Επικεφαλής παράταξης</b> <b>«ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το</b> <b>νησί μας» - Γραμματέας</b> <b>Δ.Σ.</b>	<b>8.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός</b> <b>Σύμβουλος</b>

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα πέντε (35), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 25<sup>ο</sup>: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», (προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%).**

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 14736/18-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», (προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%).

1. Με την υπ' αριθμ. **297/18-04-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
2. Με την υπ' αριθμ. **508/12-07-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το **1ο** πρακτικό του Διαγωνισμού με το οποίο αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.**» και ανατέθηκε προσωρινά η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.**».
3. Με το υπ' αριθμ. **16/44639/27-07-2022** έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών του έργου, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος στις **03-08-2022** με αρ. πρωτ. **47280/04-08-2022**
4. Με την υπ' αριθμ. **761 /18-11-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. **1283/19-01-2023** απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το **2ο** πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.**» με προϋπολογισμό **200.000,00 ευρώ** με **Φ.Π.Α 24%** και προσφερθείσα μέση έκπτωση **37,63 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **16/3997/19-01-2023** κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η πρόσκληση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο οποίος την υπέβαλε με το υπ' αριθμ. πρωτ. **6346/02-02-2023** έγγραφο του
6. Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού **124.747,27€** συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και **Φ.Π.Α. 24%** υπογράφηκε στις **14-02-2023** με αρ. πρωτ. **16/8327** και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου **6 μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που έληγε στις **12-08-2023**.
7. Με την υπ' αριθ. **447/07-09-2023** απόφαση εγκρίθηκε ο **1ος ΑΠΕ** και παράταση του ανωτέρου έργου για **3** μήνες δηλαδή έως τις **12-11-2023**
8. Με την με την αριθ. **298/30-09-2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 12/11/2024
9. Με το υπ' αριθ. Πρωτ.: **16/60583/05-11-2024** έγγραφο του ο ανάδοχος ζητά παράταση **4 μηνών** μέχρι δηλαδή στις **12-03-2025** διότι όπως αναφέρει:

Είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών του έργου στο δρόμο προς τον ιππικό όμιλο Φαέθων λόγω του ότι πρέπει να προηγηθεί η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης που έχει προγραμματιστεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ στο συγκεκριμένο δρόμο και η οποία πρέπει να προηγηθεί της ασφαλτόστρωσης.

Η Υπηρεσία μας κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Ο λόγος που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτηση του, στοιχειοθετεί το εύλογο του αιτήματος του αναδόχου.

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**» κατά **4 μήνες** από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις παρατάσεις λήξη της δηλαδή έως **12/03/2025**.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- Την με α/α 14736/18-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Την υπ'αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία «Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση «Παρών») δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης»,
- Την «**ΑΠΟΧΗ**» του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος,
- Την δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αντωνίου Καμπουράκη, Στέφανου Δράκου, Ευστράτιου Καρίκη, Αναστασίου Σπανού - Παπαγιάννη, Τσαμπίκας Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Μιχαήλ Κορδίνια, Αθανάσιου Στάμου, Δημητρίου Τσίικη, Ιωάννη Φλεβάρη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο θέμα, ήτοι επί είκοσι πέντε (25) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» οι είκοσι πέντε (25),

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**» κατά **4 μήνες** από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις παρατάσεις λήξη της δηλαδή έως **12/03/2025**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ