

ΑΔΑ: ΨΒΙ5Ω1Ρ-9ΗΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **23/1/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **1/23-1-2017** Αριθ. Απόφασης: **26/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **23 Ιανουαρίου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/3546/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
7. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	31. ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
8. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

12. ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
20. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
25. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)	5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (δικ/νος)
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος (δικ/νος)	7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	8. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος δικ/νος)
	9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται:

- κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς
- κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας
- κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου
- κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

**Θ Ε Μ Α 4.10 : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:
« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», αρ. πρωτ.
16/2775/2017.**

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών κ. Α. Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του σώματος την αριθ. πρωτ. 16/2775/16-01-2017 της Δ/νσης, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την αριθ. 362/02-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτοκόλλου 67846/26-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά του από 24-08-2016 διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ, με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. με τα οποία ανακηρύσσεται ανάδοχος η εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. που προσέφερε έκπτωση 47,384%.
2. Το συμφωνητικό ύψους 38.935,94 ευρώ υπεγράφη στις 20/10/2016 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 18/01/2017.
3. Με το αρ. πρωτ. 16/1752/11-01-2017 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως την 17-03-2017, λόγω της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών που οφειλόταν στο άδειασμα και καθαρισμό των χώρων που έπρεπε να προηγηθεί.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών προτείνει χορήγηση παράτασης έως 17-03-2017.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» έως 17-03-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σπανός-Παπαγιάννης, Μ.Δράκος, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής και ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»** για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση έως την 17-03-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ