

ΑΔΑ: ΩΞΝΗΩ1Ρ-Χ95

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **23/6/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **15/23-6-2017** Αριθ. Απόφασης: **482/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **23 Ιουνίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/46474/19.6.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος	
8. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	31. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας Δ.Σ
10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	34. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής

		Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		35. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος		
17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος		36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		
19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αντιδήμαρχος,		
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος)	6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	10. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη του Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου.

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 3.12: Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου

«Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)», αρ.πρωτ.16 / 46696/2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. **16 / 46696/2017** εισήγηση για το θέμα η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμό 59/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που επικαιροποιήθηκε με την ΑΠ 19590/17-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»** στην Διακογεωργίου Γ. Ελίζα, Πολιτικό Μηχ/κο Υδραυλικό με πτυχίο τάξης Α' για μελέτες κατηγορίας 23 (περιβαλλοντικές μελέτες).
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της παραπάνω μελέτης που θα περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην ΥΑ με αριθμ. 171923/20-11-13 (ΦΕΚ 3071B/2013) και στο Ν.4014/11.
3. Η σύμβαση ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 12-04-16 με συμβατικό χρόνο περαίωσης 120 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 12-08-2016.
4. Με την αριθμ. 688/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης κατά (90) ενενήντα ημέρες που έληξε στις 12-11-2016.
5. Με την αριθμ. 103/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης κατά (180) εκατόν ογδόντα ημέρες που έληξε στις 12-05-2017.
6. Ο μελετητής κατέθεσε την υπ' αριθμόν πρωτ. 16/34374/10-05-2017 αίτηση για νέα παράταση προθεσμίας, ζητώντας τουλάχιστον (75) εβδομήντα πέντε ημέρες παράταση, μετά την παράδοση των τοπογραφικών εργασιών. Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις στη σύνταξη του τοπογραφικού υπόβαθρου, οι οποίες οφείλονται στις δυσκολίες που υπήρχαν μέχρι σήμερα στην παραλαβή των Κτηματολογικών Μερίδων από το Κτηματολόγιο Ρόδου καθώς και στις δυσκολίες και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των τοπογραφικών εργασιών.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/05 παρ.3 προβλέπεται η χορήγηση παράτασης, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γνωρίζοντας ότι η σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων ολοκληρώνεται , προτείνουμε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 την παράταση εκπόνησης της μελέτης κατά (150) εκατόν πενήντα ημέρες αρχομένης από την 12-05-2017.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο :

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαίρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»** κατά (150) εκατόν πενήντα ημέρες από 12-05-2017 , δηλαδή έως 12-10-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης, ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας, ο Γραμματέας κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, Ι.Περδίκης ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης
**«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου
«Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος
στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)»**κατά (150) εκατόν πενήντα ημέρες
από 12-05-2017 , **δηλαδή έως 12-10-2017.**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ