

ΑΔΑ: 6ΘΕ4Ω1Ρ-ΟΨΨ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **29/1/ 2015** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Αριθ. Πρακτικού: **2/29-1-2015** Αριθ. Απόφασης: **28/2015**

Στη Ρόδο σήμερα **29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Γραμματέας</b>
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	37. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»</b>
13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»</b>
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>
	43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- <b>Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

**Θ Ε Μ Α 4.2 : Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΦΑΝΤΟΥ» (αρ.πρωτ. 16/4942/2015).**

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 16/4942/2015 εισήγηση της Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αρ.618/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη του θέματος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Η μελέτη του έργου προβλέπει την κατασκευή ενός παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ.Δ. Αφάντου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.078.800,00 € με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του είναι από το ΕΣΠΑ
2. Με την υπ' αρ.142/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ' αρ.2008/22-06-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό του από 08-05-2012 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
3. Η σύμβαση ποσού **585.222,27€ με ΦΠΑ** υπογράφηκε στις 20-09-2012 με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

4. Με την υπ' αριθ. 195/2-4-2014 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικού ποσού 583.705,83€ € με ΦΠΑ , το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορηγήθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως 2-8-2014
5. Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 2/86983/06-08-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων και Υποδομών ζητήθηκε η προέγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η χορήγηση νέας παράτασης του έργου. Με το υπ' αριθ. Πρωτ.: 4623/8-8-2014 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία
6. Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 2/109303/06-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων και Υποδομών ζητήθηκε εν νέου η προέγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, του 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση νέας παράτασης στο έργο. Με το υπ' αριθ. Πρωτ.: 5724/03-11-2014 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικού έργου προκειμένου το έργο να γίνει λειτουργικό (λόγω σφαλμάτων της μελέτης)
7. Με το υπ' αριθ. 16/137288/18-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων και Υποδομών επανυποβλήθηκαν τα στοιχεία στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία με το υπ' αριθμόν 7520/30-12-2014 έγγραφό της, προέγκρινε τον 2ο ΑΠΕ και την παράταση του έργου έως 28/2/2015

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προκύπτουν από κατά την εκτέλεση του έργου για την άρτια λειτουργία αυτού.

Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού 585.222,27€ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

#### **Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:**

1. Την **έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΦΑΝΤΟΥ**» συνολικής δαπάνης 585.222,27 € (με ΦΠΑ).
2. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 28- 02- 2015

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος, Κ.Πότσος, Χ.Χατζηευθυμίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσιδή, Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι** κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος ψήφισε «κατά»

1. Την **έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου: **«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΦΑΝΤΟΥ»** συνολικής δαπάνης 585.222,27 € (με ΦΠΑ).
2. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 28- 02-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ