

ΑΔΑ: ΨΚ6ΞΩ1Ρ-ΖΓΡ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **985/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 4.5: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/96003/2017.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/96003/2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία ως εξής:

Προϋπολογισμός : **250.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ

1. Με την με αριθμό 261/17-05-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ και με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου με την ένταξη του έργου με πίστωση 250.000,00€, όπου οι πληρωμές θα γίνονταν από την ΤΕΟ ΑΕ.
2. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 06 Αυγούστου 2013 και 1^η μειοδότη αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «Βασίλειος Παπαχειμώνας» με μέση έκπτωση προσφοράς 47,00%. Με την υπ' αριθμό 333/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και επικυρώθηκαν με την υπ' αριθμό 55.788/29-10-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Με το υπ' αριθμό πρωτ. Φ.20/69.455/02-10-2013 έγγραφο κοινοποιήθηκε η Πράξη 17/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο δεν κωλύοταν η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου.
4. Η σύμβαση ποσού 132.499,89 με αναθεώρηση και ΦΠΑ υπογράφηκε στις 24-12-2013 και προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έξι (06) ημερολογιακούς μήνες δηλ. μέχρι την 24/06/2014.
5. Με τον Ν. 4250/2014 (κεφάλαιο Β', άρθρο 6), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74/26-03-2014, καταργήθηκε η ΤΕΟ ΑΕ και το έργο έμεινε ουσιαστικά «ξεκρέμαστο» από χρηματοδότηση.
6. Λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης (κατάργηση του ΤΕΟ ΑΕ), οι εργασίες κατασκευής του έργου επιβραδύνθηκαν και ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 24/06/2014 αίτηση εξάμηνης παράτασης εργασιών (μέχρι δηλαδή 24/12/2010 που έγινε δεκτή με την υπ' αριθμό 650/2014 απόφαση, αρ. πρακτικού 19, της από 10/11/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (Θέμα 3.13).
7. Επειδή η διακοπή της χρηματοδότησης συνεχιζόταν και ο 1^{ος} λογαριασμός που είχε υποβάλει ο ανάδοχος στις 09/05/2014 παρέμενε απλήρωτος, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 22-12-2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής του Έργου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων), η οποία εγκρίθηκε με το υπ αριθμό πρωτ. 138.092 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου.
8. Μετά από ενέργειες του Δήμου Ρόδου, εντάχθηκε τελικά η μεταφορά της χρηματοδότησης του έργου από την ΤΕΟ ΑΕ στο Π.Δ.Ε., μετά και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της καταργημένης ΤΕΟ ΑΕ στην Διεύθυνση Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
9. Έτσι στις 18/12/2015 συνεχίστηκε πρακτικά η χρηματοδότηση του έργου με την εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού, που είχε υποβληθεί στις

09/05/2014 και ο ανάδοχος επανεκκίνησε τις εργασίες του και παράλληλα υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/03/2016, που έγινε δεκτό με την υπ' αριθμό 119/2016 απόφαση, αριθμός πρακτικού 2, της από 19/02/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (αριθμός πρωτ. 16/11.363/2016)

10. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/03/2016, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης.
11. Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 25/05/2016 και υπογράφηκε και θεωρήθηκε στις 26/05/2016 από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
12. Με την υπ' αριθμό 184/2016 απόφαση, αρ. πρακτικού 4, της από 23/3/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (αρ. πρωτ. 16/17873/2016), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και αύξηση του ΦΠΑ σε 23% από 16% της μελέτης.
13. Με την υπ' αριθμό 431/2016 απόφαση, αρ. πρακτικού 7, της από 14/6/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
14. Με την υπ' αριθμό 609/04-08-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του αναφερόμενου έργου, την οποία συγκροτούν οι εξής: 1) Κωνσταντινίδης Αχιλλέας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (Δ/ση Πολεοδ. Σχεδιασμού), 2) Ράμος Βασίλειος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός (Δ/ση Τεχνικών Έργων και Υποδομών) και 3) Καραντζιάς Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου).

Τα μέλη της Επιτροπής με παρόντες τον Επιβλέποντα του Έργου, Μαγριπλή Εμμανουήλ, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, καθώς και τον Ανάδοχο, Βασίλειο Παπαχειμώνα μετέβησαν επί τόπου του έργου για την παραλαβή των εργασιών της προαναφερθείσας εργολαβίας την Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού εξέτασε κατά το δυνατόν ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες που εκτελέστηκαν με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου, κατέληξε ότι αυτές συμφωνούν ποσοτικά με την τελική επιμέτρηση και ανταποκρίνονται ποιοτικά με τους όρους της σύμβασης και ως εκ τούτου παρέλαβε προσωρινά το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ**», βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 & 75 του Ν 3669/08 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «παρών»

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ**», βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 & 75 του Ν 3669/08 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ