

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **19/12/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **37/19-12-2023** Αριθ. Απόφασης: **604/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/73234/15.12.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος	24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
14. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος	40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»	7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος συμμετείχε σ' αυτήν με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 09 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13654/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.»

1. Τη με αρ. 207/28-11-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου έτους 2023 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με πίστωση 45.000,00 € για το έτος 2023 και 85.000,00 για το έτος 2024 για την εκτέλεσή του, στον Κ.Α. 30- 7331.0049 και με χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ.
2. Η με αρ. πρωτ. 470/03-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 45.000,00 ευρώ για το έτος 2023 και 85.000,00 ευρώ για το έτος 2024).
3. Την με αρ. 309/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
4. Την απόφαση με αριθμό 569/17-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση « ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε. ».
5. Την υποβολή μέσω του συστήματος στις 24-08-2022 με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες η απόφαση με αριθμό 569/17- 08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.
6. Την με αριθμό πρωτ. 59727/22-09-2022 πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου και την υποβολή μέσω του συστήματος στις 27-09-2022 με τα οποία προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά.
7. Την απόφαση με αριθμό 763/18-11-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. πρωτ. 1282/19-01-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 38,45%.
8. Τη με αρ. πρωτ. 8828/15-02-2023 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 80.786,88 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% που λήγει στις 15/08/2023.
9. Το με αρ. πρωτ. 48258/02-08-2023 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 15-12-2023.
10. Τη με 469/2023 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι την 15-12-2023.
11. Το με αρ. πρωτ. 71109/05-12-2023 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 15-04-2024.
12. Το επειγόν της συζήτησης του θέματος που αφορά την ολοκλήρωση του έργου

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας την πρόοδο του έργου και το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-04-2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ),
- Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Την υπ' αρ. 13654/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «**ΛΕΥΚΟ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου Ζανεπούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» είκοσι οκτώ (28),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-04-2024.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ