

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **29/28-11-2024** Αριθ. Απόφασης: **366/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **28^η Νοεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/64215/22.11.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	21. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	22. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	23. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	24. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	25. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Αντιδήμαρχος	26. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.	28. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	29. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	30. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	32. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	34. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	35. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
19. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	39. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	40. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα (40), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 18°: Έγκριση μετάθεσης έναρξης εργασιών του έργου και παράταση προθεσμίας: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο της πόλεως Ρόδου και βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 14616/12-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης έναρξης εργασιών του έργου και παράταση προθεσμίας:

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο της πόλεως Ρόδου και βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη»

Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Με την με αρ. 559/28-07-2022 (ΑΔΑ ΩΔΜΜΩ1Ρ-4Ε2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρου έργου
2. Με με αρ. 141/04-05-2023 (ΑΔΑ Ψ3ΤΧΩ1Ρ-5ΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
3. Με την με αρ.41/09-02-2024 (ΑΔΑ 6Θ83Ω1Ρ-2ΣΦ) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ.πρωτ. 9284/29-03-2024 (ΑΔΑ ΨΧΝΩΟΡ1Ι-ΛΚ6) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 29.53%.
4. Με το υπ' αρ.πρ 41332/01-08-2024 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου ποσού 3.337.524,79 ευρώ με ΦΠΑ, (2.691.552,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), με ημερομηνία περάτωσης εργασιών είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της.
5. Με το υπ'αρ. πρ.42263/07-08-2024 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
6. Σύμφωνα με τον Ν4412/16 άρθρο 145 *....η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασηςη Διευθ/σα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε 15 ημέρες το χρονοδιάγραμμααν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμίατο χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.*
7. Επειδή όμως η έναρξη των εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει υποβληθεί συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα μέσα στη θερινή περίοδο όπου παρουσιάζεται έντονη τουριστική κίνηση στο νησί της Ρόδου, με αποτέλεσμα οι χρήστες της οδού να αυξάνονται με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών, προτείνεται μετάθεση της έναρξης των εργασιών από 01/08/24 σε 02/12/24. Επίσης το διάστημα αυτό μέχρι την 02/12/24 η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο έχει ασχοληθεί με την διευθέτηση μιας σειράς θεμάτων όπως είναι η κοπή δέντρων τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην έναρξη των εργασιών στον κόμβο Αποστόλου Παύλου με Παπαδιαμάντη ,η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΡ στην οδό Παπαδιαμάντη κ.α. τα οποία αποτελούν θέματα που πρέπει να προηγηθούν πριν την έναρξη των εργασιών
8. Επειδή έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για την έγκριση του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος οπότε και θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένο αιτούμαστε το χρονικό αυτό διάστημα της μετάθεσης των εργασιών να δοθεί ως χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου δηλ. χορήγηση παράτασης προθεσμίας 122 ημερών ήτοι έως 02 Δεκεμβρίου 2027 με υποχρέωση της Αναδόχου εταιρείας να προσκομίσει νέο χρονοδιάγραμμα προσαρμοσμένο σύμφωνα με την αιτηθείσα παράταση.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται:

Την μετάθεση έναρξης των εργασιών στις 02/12/24 και παράλληλα χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκατόν είκοσι δύο (122) ημερών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι μέχρι την 02/12/2027.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την με α/α 14616/12-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα (40) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι σαράντα (40),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση έναρξης των εργασιών του έργου «**Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο της πόλεως Ρόδου και βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη**» στις 02/12/24 και παράλληλα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκατόν είκοσι δύο (122) ημερών για την ολοκλήρωση του ήτοι μέχρι την 02/12/2027.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ